Davis, Robert
v.
Schuler, Charles

531/4

Measurement of Brick Work of A Building By House of Refuge done By R Davis for C Schuler

		Length Ft. 10	Height Ft 10	Feet Ft. 10	Thick p Brick to ca Foot	Feet Ft 10
South Wall Front		44.0	22.1	972.40	3	2917.20
" " " Cornice		44.0	3.0	132.00	1	132.00
North " Rear		44.0	17.2	756.80	3	2270.40
" " " celler Extra		44.0	1.2	52.80	1	52.80
" " " " corner		4.4	4.0	17.60	4	70.40
East & West "	2	89.9	18.5	1476.80	3	4428.90
" " " " Between Chimneys	2	15.9	18.5	429.30	2	858.60
" " " " Below "	2	18.8	6.5	244.40	2	488.80
" " " " Chimneys	3	6.0	11.8	212.40	3	637.20
" " " "	1	6.0	6.3	37.80	2	75.60
" " " " "	4	6.0	12.2	292.80	2	585.60
" " " " " tops	4	2.6	15.8	164.32	5	821.60
North " flue tops	2	1.5	4.1	12.30	3	36.90
Partition " Celler		81.8	10.8	845.44	2	1688.88
" " "	2	87.2	11.0	818.42	2	1636.84
Porch "		28.1	5.4	151.74	2	303.48
" "	2	8.1	5.4	87.48	2	174.96
" " Crop		7.1	11.0	78.10	2	156.20
						16334.46

Amount Brought up 16334.46

Openings	Breadth Ft. 10	Height Ft 10	Feet Ft 10	Thick p Brick to ca Foot	Feet Ft 10
8 Windows	3.5	7.5	210.00	3	630.00
11 "	3.6	4.6	158.40	3	475.20
4 "	3.6	5.5	79.20	2	158.40
1 "	2.7	4.1	11.07	2	22.14
1 "	3.2	4.2	13.44	2	26.88
7 Doors	3.8	7.3	168.63	2	337.26
1 "	3.2	6.1	19.52	3	58.56
1 "	3.3	7.3	24.09	3	72.27
1 "	6.0	10.2	61.20	3	183.60
					1964.3

Amount of Bricks in Building 100.591.05

I have measured the above described Brick Work & find it Contains One Hundred Thousand five hundred & ninety one (100.591) Bricks

E M Leeds

Stable North & South Walls	2	44.0	12.7	1117.60	2	2235.20
East & West "	2	20.0	17.0	680.00	2	1360.00
						3595.20
Openings 2 Doors		7.3	9.7	141.62	2	283.24
1 "		3.2	6.8	21.76	2	43.52
2 "		3.6	9.1	65.52	2	131.04
2 "		3.7	4.7	34.78	2	69.56
3		2.7	4.1	33.21	2	66.42
1 "		3.6	1.3	4.68	2	9.36
						603.14
						2992.06
						20.944.42

I have measured the above described Brick Work of Stable & find it Contains Twenty thousand nine hundred & forty four (20.944) Bricks

E M Leeds

Fees $5.00

Saint Louis april 17th 1860

Mr R Davis

In

Mr C Schuler

In House 100.591 Bricks

In Stable 20.944 "